

1、基礎配筋

現場名 様邸 新築工事

項目	確認事項	基準(公庫など参照)	チェック	コメント	検査日
1	根切り深さ	図面どうりか	地耐力調査参照する	<input type="checkbox"/>	
2	砕石地業	種類、厚さ、転圧状態		<input type="checkbox"/>	
3	地盤補強	目視		<input type="checkbox"/>	
4	捨てコン	厚さ、状況	なくとも良い	<input type="checkbox"/>	
5	防湿シート	破れ、重ね	重ね150MM以上	<input type="checkbox"/>	
6	鉄筋	ミルシートなど	JISG3112,JISG3117	<input type="checkbox"/>	
	耐圧盤配筋	径、ピッチ	9MM以上で300MM以下に配置	<input type="checkbox"/>	
	縦筋	径、ピッチ	9MM以上で300MM以下に配置	<input type="checkbox"/>	
	主筋	径	12mm以上	<input type="checkbox"/>	
	腹筋等	径		<input type="checkbox"/>	
	コーナー補強	長さ	各方向300MM以上の重ね	<input type="checkbox"/>	
	継ぎ手	長さ	主筋定着45d、補助筋25d以上 乱の配置を推奨(溶接鉄筋除く)	<input type="checkbox"/>	
	換気孔補強		D13横筋、D10斜め筋	<input type="checkbox"/>	
	換気孔位置		300cm2を4m以内	<input type="checkbox"/>	
	内部開口補強			<input type="checkbox"/>	
	高基礎接合部	補強方法		<input type="checkbox"/>	
7	かぶり	実測、サイコロの数	土に接する6CM,その他4CM	<input type="checkbox"/>	
8	給排水管	イレギュラーはないか	鉄筋切断はNG	<input type="checkbox"/>	
9	ゴミ、異物	有、なし		<input type="checkbox"/>	
10	コンクリート呼び強度	生コン伝票提出を指示	21N/mm2以上温度補正要	<input type="checkbox"/>	
11	確認申請看板	設置有か		<input type="checkbox"/>	
12	配置	図面寸法のある箇所		<input type="checkbox"/>	

メ モ

2、基礎完了

現場名 様邸 新築工事

項目	確認事項	基準(公庫など参照)	チェック	コメント	検査日
1 アンカーボルト	数、出、芯ずれ	埋込240mm以上	<input type="checkbox"/>		
	ピッチ	2階建は2.7m、3階は2m以内	<input type="checkbox"/>		
		耐力壁の両端に必要	<input type="checkbox"/>		
2 ホールダウン	数、出	埋込360mm以上	<input type="checkbox"/>		
3 基礎幅		120mm以上かつ土台幅以上	<input type="checkbox"/>		
4 基礎高さ		GLより400mm以上(公庫)	<input type="checkbox"/>		
5 収縮クラック	有(何ヶ所)、なし		<input type="checkbox"/>		
6 じゃんか	程度		<input type="checkbox"/>		
7 天端処理	モルタル、レベラー	計らないが+ - 2mm以内	<input type="checkbox"/>		

メモ