

事前図面チェック表

(有)カノム

様邸 チェック日 平成 18年 8月 日

1、側端部分の壁量充足率チェックで

1階Y2 (面積×33)の数字 286ではなく 573.9の計算間違い

よって数字は2.53から1.26へ落ちる
(一応基準内であるがぎりぎりに近い)

2、壁量ですが

全体に基準法より5割弱の余裕を見てあり好ましいですが1階Y方向のみ
余裕が少ない。バランスを考えると同じ余裕を見てほしい

1階Y方向 最低必要量 3075に対し 設計量 3276 (1.06倍)

その他平面図などは問題ありません

チェック者 (有)カノム 長井